

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS
 DOMICILIO COMPLETO: BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ Y 20 DE NOVIEMBRE
 A.P. 766 C.P. 91250 LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 8 JUL 2015
 FECHA DE TERMINACION: 1 SEP 2016

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 10 ENERO 2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROECE 2014	Construcción de Biblioteca de 3,750 m ² de construcción con capacidad para 600 lectores. Incluye los siguientes espacios: en Planta Baja: área de consulta, vestíbulo, exposición de libros y revistas, área de copias, área administrativa, área de lectura informal, sanitarios para hombres y mujeres, en planta alta: Centro de cómputo, área de consulta, acervo, catálogos individuales, área de estudio en equipo, ventiladores, lectura informal y área de	\$ 43,800,000.00	0.00	43,800,000.00	\$ 43,800,000.00	99%	\$ 43,423,592.35	5007	6332	100%	Pendiente de solventar observaciones realizadas al Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) con respecto a detalles menores de acabados e instalaciones no convenientes para el óptimo funcionamiento del edificio. Fecha tentativa de terminación de la obra marzo 2018.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE: L.S.C. Marisol Moores Castéllum
 CARGO: Jefa del departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
 CORREO ELECTRONICO: marisol_moores@inmex.net
 TEL. 10 DIGITOS: 6683963917

NOMBRE:

M. en C. MANUEL DE JESUS LÓPEZ PÉREZ
 DIRECTOR

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLOGICO NACIONAL
 DE MEXICO
 Instituto Tecnológico de los Mochis
 Dirección

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)




AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACION Y
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E
 INFRAESTRUCTURA FISICA
 AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1133 1061 1214 1518">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="901 1518 1214 1669"> AVANCE GENERAL DE OBRA EXTERIOR, TERMINACIÓN DE MUROS, LOSAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, HERRERÍA, ALUMINIO, CRISTAL Y ACABADOS EXTERIORES FINALES. </td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	AVANCE GENERAL DE OBRA EXTERIOR, TERMINACIÓN DE MUROS, LOSAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, HERRERÍA, ALUMINIO, CRISTAL Y ACABADOS EXTERIORES FINALES.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA			
AVANCE GENERAL DE OBRA EXTERIOR, TERMINACIÓN DE MUROS, LOSAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, HERRERÍA, ALUMINIO, CRISTAL Y ACABADOS EXTERIORES FINALES.			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="792 1061 863 1518">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 1518 863 1669"> TERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, ACABADOS Y RECURRIMIENTOS DE FACHADAS </td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	TERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, ACABADOS Y RECURRIMIENTOS DE FACHADAS
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA			
TERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, ACABADOS Y RECURRIMIENTOS DE FACHADAS			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 1061 524 1518">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="220 1518 524 1669"> TERMINACIÓN EN INTERIORES, COLOCACIÓN DE PISO RECTIFICADO, TABLARROCA, FALSO PLAFÓN, ILUMINACIÓN, ALUMINIO Y CRISTAL. </td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	TERMINACIÓN EN INTERIORES, COLOCACIÓN DE PISO RECTIFICADO, TABLARROCA, FALSO PLAFÓN, ILUMINACIÓN, ALUMINIO Y CRISTAL.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA			
TERMINACIÓN EN INTERIORES, COLOCACIÓN DE PISO RECTIFICADO, TABLARROCA, FALSO PLAFÓN, ILUMINACIÓN, ALUMINIO Y CRISTAL.			