

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS
 DOMICILIO COMPLETO: BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ Y 20 DE NOVIEMBRE, LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 13 JUL 2016
 FECHA DE TERMINACION: 13 ENE 2017

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 10 ENERO 2018

2017

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEJOE 2015	Construcción de la primera etapa de un Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento de dos niveles en estructura metálica con losas de concreto que consiste en: área de impresoras 3D, inteligencia artificial, realidad virtual, ciudad inteligente, internet de las cosas y dispositivos móviles.	\$ 10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	\$ 7,717,755.80	33%	\$ 3,286,041.50	5729	6332	28%	La obra se encuentra detenida desde el pasado mes de diciembre de 2017, debido a que la Dirección de Tesorería del Estado de Sinaloa tiene pendiente liberar \$6,713,958.00 para estar en condiciones de reanudar la construcción del edificio.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

[Handwritten signature and stamp area]

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE: L.S.C. Manuel Moza Garatúm
 CARGO: Jefe del departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
 CORREO ELECTRONICO: manuel.moza@itmo.mx
 TEL. 10 DIGITOS: 6683963917

NOMBRE: VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

M. en C. MANUEL DE JESUS LOPEZ PEREZ
 DIRECTOR

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
 Instituto Tecnológico de Los Mochis
 Dirección



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAO (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEJOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)




AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>AVANCE GENERAL DE LA OBRA HASTA LA ETAPA CIMENTACION INCLUYE DALAS DE DESPLANTE PARA MUROS, ASI COMO ANCLAE DE PLACA BASE PARA RECIBIR ESTRUCTURA METALICA Y HABITADO, COLOCACION Y ANCLAE DE ACERO DE REFUERZO PARA CASTILLOS DE AMARRE DE MUROS.</p>
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>AVANCE EN COLOCACION DE PLACA BASE PARA RECIBIR COLUMNAS METALICAS DE LA ESTRUCTURA Y HABITADO, COLOCACION Y ANCLAE DE REFUERZO PARA CASTILLOS DE AMARRE DE MUROS.</p>
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>AVANCE EN CIMENTACION Y TRABES DE CIMENTACION, IMPERMEABILIZACION DE CIMENTACION Y RELLENOS COMPACTADOS.</p>