



Oficio NO. D.G.013./2018
Culiacán, Sin., a 09 de enero de 2018

M. en C. Manuel de Jesús López Pérez
Director, Instituto Tecnológico de Los Mochis
Presente.-

En atención a su oficio No. 2821/DIR/2017, de fecha 22 de Noviembre del año 2017, mediante el cual solicita información en relación al avance físico y financiero referente a las obras ejecutadas del Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (PRoExOESS, 2014, 2015, 2016) y FAM Superior 2017, le informo lo siguiente:

Conceptos	Construcción del Centro de Información. (PROEXOESS 2014)	Primera etapa de la construcción de un Nodo de Creatividad para la Innovación y Emprendimiento. (PROEXOESS 2015)	Creación de la Unidad de El Fuerte, en el Municipio de El Fuerte, Sinaloa. (PROEXOESS 2016)	FAM Superior 2017
Monto autorizado	\$43,600,000.00	\$10,000,000.00	\$42,662,178.00	\$9,145,818.38
Monto ejercido	\$43,423,592.35	\$3,286,041.50	\$17,666,173.65	\$9,142,958.50
Monto por ejercer	\$176,407.65	\$6,713,958.00	\$24,976,004.35	\$ 2,859.88
Avance físico de la obra	100%	28%	-----	-----
Avance físico, construcción de edificio	-----	-----	46%	-----
Avance físico plataforma	-----	-----	100%	-----
Avance físico subestación	-----	-----	35%	-----



Avance financiero	99%	33%	41%	100%
-------------------	-----	-----	-----	------

Sin más por el momento, me es propicia la ocasión para saludarle y reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

L.C.P. ANDRÉS CASTRO ROJO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

C.c.p. – Lic. Blanca Gloria Moreno Pérez. Directora de Planeación e Infraestructura Física del TecNM.

C.c.p. – Mtro. Roberto Nevárez Valdéz. Jefe de Área de Infraestructura Física y Mantenimiento.

C.c.p. – Archivo

ACR/MEHP/YDCV