

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS
 DOMICILIO COMPLETO: CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
 EL FUERTE, SINALOA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 26 DIC 2016
 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 SEP 2017

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 10 ENERO 2018
 DIA: 10 MES: ENERO AÑO: 2018

2017

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEJOE 2016	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 2A. Planta Baja. Dirección: administración, sala de juntas con servicios sanitarios; 3 laboratorios, sala audiovisual, site, servicios sanitarios; ruido de escaleras y vestíbulo; Planta Alta: 7 aulas, laboratorio de informática, 6 cubículos para docentes, módulo de servicios sanitarios y subestación.	\$ 42,662,178.00	0.00	42,662,178.00	\$ 34,098,636.31	41%	\$ 17,868,173.65	6332	6332	70%	LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PROGRAMADA INICIALMENTE SE AFLAZO PARA EL MES DE MAYO 2018, DEBIDO A CONTRATIMOS QUE SE PRESENTARON DURANTE EL DESARROLLO DE LA MISMA.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: L. S. C. Manuel Motola Castañón
 CARGO: Jefe del departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
 CORREO ELECTRONICO: manuel_motola@htcmnil.com
 TEL. 10 DIGITOS: 6883963917

FIRMA:

NOMBRE:

M. en C. MANUEL DE JESÚS LÓPEZ FÉREZ
 DIRECTOR

VO BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 Instituto Tecnológico de Los Mochis
 Selección



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2012 A 2017)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEJOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION EN LA EDUCACION, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO. COLADO DE LOSA Y ESCALERAS PRINCIPALES,
 AVANCE EN APLANADOS EXTERIORES E INTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y TRANSICIÓN AÉREA A SUBTERRÉNEA PARA
 CONEXION DE ENERGIA ELÉCTRICA



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

PRUEBA HIDROSTÁTICA A LA RED DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA

