



SINALOA  
SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
Y CULTURA



**Oficio:** D.G. 01.906/2018.

**Asunto:** El que se indica.

Culiacán, Sin., a 01 de Noviembre de 2018.

**ING. LUIS EDUARDO RUELAS GARCÍA**  
**RESPONSABLE DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN**  
**DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS**  
**P R E S E N T E. –**

En atención a su oficio No. 2144/DIR/2018 de fecha 24 de Octubre del presente año, mediante el cual solicita información en relación al avance físico-financiero con corte al mes de Octubre del año en curso, así como monto asignado, ejercido, por ejercer, contrato y/o pedido por concepto del proyecto o meta autorizada, avance físico, avance financiero, facturas de los bienes adquiridos, acta de entrega recepción de la obra concluida o bienes y/o en su caso finiquito de obra, referente al recurso PROEXOESS 2014,2015 Y 2016, me permito informarle lo siguiente:

Conceptos	Construcción del Centro de Información. (PROEXOESS 2014)	Primera etapa de la construcción de un Nodo de Creatividad para la Innovación y Emprendimiento. (PROEXOESS 2015)	Creación de la Unidad de El Fuerte, en el Municipio de El Fuerte, Sinaloa (PROEXOESS 2016)
Monto autorizado	\$ 43,600,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 42'662,178.00
Monto ejercido	\$ 43,423,592.35	\$ 3,286,041.50	\$ 39'775,101.39
Monto por ejercer	\$ 176,407.65	\$6'713,958.50	\$ 2'887,076.61
Avance físico de la obra	100%	28%	-----
Avance físico, construcción de edificio	-----	-----	86%
Avance físico, plataforma	-----	-----	100%
Avance físico, subestación	-----	-----	80%
Avance financiero	99%	32%	84%

Sin más por el momento, me es propicia la ocasión para saludarle y reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**A T E N T A M E N T E**

**L.C.P. ANDRÉS CASTRO ROJO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

C.c.p. – Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Directora de Infraestructura de ISIFE.  
C.c.p. – Archivo. F.I. 2573  
MMCHM