



SINALOA
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y CULTURA



Oficio: D.G. 01.693/2018.

Asunto: El que se indica.

Culiacán, Sin., a 03 de Octubre de 2018.

**ING. LUIS EDUARDO RUELAS GARCÍA
RESPONSABLE DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS
P R E S E N T E. –**

En atención a su oficio No. 2011/DIR/2018 de fecha 27 de Septiembre del presente año, mediante el cual solicita información en relación al avance físico-financiero con corte al mes de Septiembre del año en curso, así como monto asignado, ejercido, por ejercer, contrato y/o pedido por concepto del proyecto o meta autorizada, avance físico, avance financiero, facturas de los bienes adquiridos, acta de entrega recepción de la obra concluida o bienes y/o en su caso finiquito de obra, referente al recurso PROEXOESS 2014, 2015 Y 2016, me permito informarle lo siguiente:

Conceptos	Construcción del Centro de Información. (PROEXOESS 2014)	Primera etapa de la construcción de un Nodo de Creatividad para la Innovación y Emprendimiento. (PROEXOESS 2015)	Creación de la Unidad de El Fuerte, en el Municipio de El Fuerte, Sinaloa (PROEXOESS 2016)
Monto autorizado	\$ 43,600,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 42'662,178.00
Monto ejercido	\$ 43,423,592.35	\$ 3,286,041.50	\$ 39'775,101.39
Monto por ejercer	\$ 176,407.55	\$ 6'713,958.50	\$ 2'887,076.61
Avance físico de la obra	100%	28%	-----
Avance físico, construcción de edificio	-----	-----	86%
Avance físico, plataforma	-----	-----	100%
Avance físico, subestación	-----	-----	80%
Avance financiero	99%	32%	84%

Sin más por el momento, me es propicia la ocasión para saludarle y reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N D I A M E N T E

L.C.P. ANDRÉS CASTRO ROJO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

C.c.p. - Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Directora de Infraestructura de ISIFE.

C.c.p. - Archivo. F.I. 2391

MMCHM