

MÓNICA
 Preparar respuesta
 Coordinarse con Rosaura
 y A. Campaña



SEP
 SECRETARÍA DE
 EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Los Mochis
 Los Mochis, Sinaloa, 09/enero/2019
 CIRCULAR No. 002/DIR/2019
Asunto: Solicitud de información de
 PROEXOESS 2014.

L.C.P. ANDRÉS CASTRO ROJO
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO SINALOENSE DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ISIFE)
PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y me permito informarle que he recibido instrucciones superiores mediante el correo electrónico con fecha de 08 de enero de 2019, emitido por la Lic. Blanca Moreno Pérez, Directora de Programación Presupuestación e Infraestructura Física del Tecnológico Nacional de México (TecNM), en el cual se me solicita remitir a la dirección en mención el reporte de avance físico y financiero del Instituto Constructor Estatal con fecha de corte al mes de diciembre 2018, a más tardar el día 14 de enero del presente año,

Motivo por el cual, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de solicitarle sea remitida de manera apremiante, al Instituto Tecnológico a mi cargo la siguiente información: el Informe Físico Financiero especificando el monto asignado, monto ejercido, monto por ejercer, contrato y/o pedido por concepto del proyecto o meta autorizada, avance físico, avance financiero, facturas de los bienes adquiridos, acta entrega recepción de la obra concluida o bienes, y/o en su caso finiquito de obra, referente al recurso PROEXOESS 2014, 2015 y 2016, con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.

En referencia a lo anterior se presenta la siguiente tabla en la cual se especifica el año del recurso, proyecto, monto de inversión y número de cuenta, del programa en mención con el cual ha sido beneficiado nuestro Instituto Tecnológico:

RECURSO	PROYECTO	MONTO	NÚMERO DE CUENTA
Proexoess 2014	Centro de Información	\$43,600,000.00	00262655583 de Banorte
Proexoess 2015	Primera etapa del Nodo de Creatividad para el Emprendimiento y la Innovación.	\$10,000,000.00	00103078272 de Bancomer.
Proexoess 2016	Creación de la Unidad de El Fuerte, en el Municipio de El Fuerte, Sinaloa.	\$42,662,178.00	Inst. Tec. Mochis con Número 00108883653 de Bancomer.

Asimismo, se me solicita que "de los recursos radicados a las Entidades Federativas y que no hayan sido transferidos a los Órganos Constructores respectivos o Dependencia equivalente, se requiere enviar evidencia documental de las acciones realizadas ante las instancias estatales correspondientes, con la finalidad de evitar que los recursos transferidos permanezcan ociosos y se destinen para los fines autorizados"


Con la certeza de recibir una respuesta favorable a la presente solicitud, me despido de usted enviándole un agradecimiento anticipado por su amable atención.

ATENTAMENTE
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA®
"EL PROGRESO COMO META Y LOS PRINCIPIOS COMO GUÍA"

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL
ING. LUIS EDUARDO RUELAS GARCÍA
 RESPONSABLE DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN

c.c.p. Lic. Blanca Gloria Moreno Pérez, Directora de Planeación, Presupuestación e Infraestructura Física TecNM
 c.c.p. Mtro. Roberto Nevárez Valdéz, Jefe del Área de Infraestructura Física y Mantenimiento TecNM

LERG/MFL/MMG/arv



Juan de Dios Batiz y 20 de noviembre. CP 81259 Los Mochis, Sinaloa. México

Tel. (668) 8125858, 8125959

www.tecnm.mx | www.itmochis.edu.mx





SINALOA
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y CULTURA



Oficio: D.G. 01.24/2019.
Asunto: El que se indica.

Culiacán, Sin., a 21 de enero de 2019.

ING. LUIS EDUARDO RUELAS GARCÍA
RESPONSABLE DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS
P R E S E N T E. –

En atención a su oficio No. 002/DIR/2019 de fecha 09 de enero del presente año, mediante el cual solicita información en relación al avance físico-financiero con corte al mes de diciembre de 2018, así como monto asignado, ejercido, por ejercer, contrato y/o pedido por concepto del proyecto o meta autorizada, avance físico, avance financiero, facturas de los bienes adquiridos, acta de entrega recepción de la obra concluida o bienes y/o en su caso finiquito de obra, referente al recurso PROEXOESS 2014,2015 Y 2016, me permito informarle lo siguiente:

Conceptos	Construcción del Centro de Información. (PROEXOESS 2014)	Primera etapa de la construcción de un Nodo de Creatividad para la Innovación y Emprendimiento. (PROEXOESS 2015)	Creación de la Unidad de El Fuerte, en el Municipio de El Fuerte, Sinaloa (PROEXOESS 2016)
Monto autorizado	\$ 43,600,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 37'726,824.73
Monto ejercido	\$ 43,423,592.35	\$ 3,286,041.50	\$ 37'669,941.98
Monto por ejercer	\$ 176,407.65	\$6'713,958.50	\$ 56,882.75
Avance físico de la obra	100%	28%	-----
Avance físico, construcción de edificio	-----	-----	100%
Avance físico, plataforma	-----	-----	100%
Avance físico, subestación	-----	-----	80%
Avance financiero	99%	33%	99%

Sin más por el momento, me es propicia la ocasión para saludarle y reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

L.C.P. ANDRÉS CASTRO ROJO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

C.c.p. – Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Directora de Infraestructura de ISIFE.
C.c.p. – Archivo. F.I. 1002
MMCHM