

Oficio: D.G. 01.227/2019.
Asunto: El que se indica.

Culiacán, Sin., a 15 de Abril de 2019.

ING. LUIS EDUARDO RUELAS GARCÍA
RESPONSABLE DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS
P R E S E N T E . -

En atención a su oficio No. DIR/0682/2019, DIR/0683/2019 Y DIR/0684/2019 de fecha 10 de abril del presente año, mediante el cual solicita información en relación al avance físico-financiero con corte al mes de marzo de 2019, así como monto asignado, ejercido, por ejercer, contrato y/o pedido por concepto del proyecto o meta autorizada, avance físico, avance financiero, facturas de los bienes adquiridos, acta de entrega recepción de la obra concluida o bienes y/o en su caso finiquito de obra, referente al recurso PROEXOESS 2015, 2016, FAM 2018 y 2019 me permito informarle lo siguiente:

Conceptos	Primera etapa de la construcción de un Nodo de Creatividad para la Innovación y Emprendimiento. (PROEXOESS 2015)	Creación de la Unidad de El Fuerte, en el Municipio de El Fuerte, Sinaloa (PROEXOESS 2016)	Construcción de primera etapa de edificio estructura u-2c con 2 aulas de 2ee c/una + servicios sanitarios de 2ee en p.b. y 3 aulas de 2ee en pa + escalera de 1 ee en superior instituto tecnológico de los Mochis. (FAM 2018)	Conclusión de biblioteca de 600 lectores en superior instituto tecnológico de los Mochis, ubicada en los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa. (FAM 2018)	Construcción de segunda etapa de edificio estructura u-2c con 2 aulas de 2ee c/una + servicios sanitarios de 2ee en p.b. y 3 aulas de 2ee en pa + escalera de 1 ee en instituto tecnológico de los Mochis, ubicada en los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa. (FAM 2018)
Monto autorizado	\$ 10,000,000.00	\$ 37'726,824.73	\$ 5'842,800.00	\$ 2'337,158.07	\$ 229,990.83
Monto ejercido	\$ 3,286,041.50	\$ 37'669,941.98	\$ 5'842,800.00	\$ 2'337,158.07	-----
Monto por ejercer	\$6'713,958.50	\$ 56,882.75	-----	-----	-----
Avance físico de la obra	28%	-----	40%	100%	100%
Avance físico, construcción de edificio	-----	100%	-----	-----	-----
Avance físico, plataforma	-----	100%	-----	-----	-----
Avance físico, subestación	-----	80%	-----	-----	-----
Avance financiero	33%	99%	100%	100%	0%

Sin más por el momento, me es propicia la ocasión para saludarle y reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

L.C.P. ANDRÉS CASTRO ROJO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

C.c.p. - Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Directora de Infraestructura de ISIFE.
C.c.p. - Archivo. F.I. 3194, 3195 y 3196
ACR/MEHP/mmch