



Oficio No. D.G.01 905/2017.
Culiacán, Sin., a 03 de Octubre de 2017.

M. en C. Manuel de Jesús López Pérez
Director, Instituto Tecnológico de Los Mochis
Presente. –

En atención a su oficio No. 2093/DIR/2017, de fecha 25 de Septiembre del presente año, mediante el cual solicita información en relación al avance físico y financiero referente a las obras ejecutadas, del Programa de Expansión en la Oferta Educativa Media Superior y Superior (PRoExOESS, 2014, 2015 y 2016) le informo lo siguiente:

Conceptos	Construcción del Centro de Información. (PROEXOESS 2014)	Primera etapa de la construcción de un Nodo de Creatividad para la Innovación y Emprendimiento. (PROEXOESS 2015)	Creación de la Unidad de El Fuerte, en el Municipio de El Fuerte, Sinaloa (PROEXOESS 2016)
Monto autorizado	\$ 43,600,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 42'662,178.00
Monto ejercido	\$ 43,423,592.35	\$ 3,286,041.50	\$ 16'045,320,65
Monto por ejercer	\$ 176,407.65	\$6'713,958.50	\$ 26'616,857.35
Avance físico de la obra	100%	28%	-----
Avance físico, construcción de edificio	-----	-----	46%
Avance físico, plataforma	-----	-----	100%
Avance físico, subestación	-----	-----	35%
Avance financiero	99%	33%	40%
Contrato	Se anexa cd	Se anexa cd	Se anexa cd
Acta de entrega-Recepción	Se anexa cd	Obra en proceso	Obra en proceso

M. en C. Manuel de Jesús López Pérez



Cabe mencionar con respecto al último estado de cuenta bancario así como el informe de los productos financieros del tercer trimestre del año en curso, deberán solicitarse a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Sin más por el momento, me es propicia la ocasión para saludarle y reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

L.C.P. Andrés Castro Rojo
Director General

C.c.p.- Lic. Blanca Gloria Moreno Pérez, Directora de Planeación e Infraestructura física del TecNM
C.c.p.- Mtro. Roberto Nevárez Valdéz, Jefe de Área de Infraestructura Física y Mantenimiento TecNM
C.c.p.- Ll. Rosaura Figueroa, Directora Programación y Planeación, ISIFE.
C.c.p.- Archivo.F.I. 809