



CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE DIFIERE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO EL 23 DE ENERO DE 2016, POR EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L.C.P ANDRÉS CASTRO ROJO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO" , Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCTORA MARLI SA DE CV, REPRESENTADA POR C. OCTAVIO HERNANDEZ CONTRERAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

-----DECLARACIONES-----

DECLARA "EL INSTITUTO":

- I. QUE CON FECHA 23 DE ENERO DE 2016, "EL INSTITUTO" CELEBRÓ CON CONSTRUCTORA MARLI SA DE CV, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE TIEMPO DETERMINADO QUEDANDO REGISTRADO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA CON EL NÚMERO ISIFE-LPN-TEC-001-2017, CON UN MONTO INICIAL DE \$27,100,031.63 (VEINTISIETE MILLONES CIENTO MIL TREINTA Y UN PESOS 63/100 M.N) Y UN PERIODO DE TRABAJO DEL 240 DIAS 30 DE ENERO DE 2017 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
- II. QUE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIOS DE AUTORIZACIÓN OFICIO SAF-AGF 251/2016 DE FECHA 15/12/2016, PROGRAMA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LOS MOCHIS, EXTENSIÓN EL FUERTE (PROEXO) 2016.
- III. QUE LA FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FUE DE 30 DE ENERO DE 2017 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEBIDO A QUE EL PAGO DE ANTICIPO FUE REALIZADO EL DIA 11 DE ABRIL DE 2017, LA FECHA DE INICIO SE DIFIERE A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL ANTICIPO, POR ENDE, LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS SERA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2017.
- IV. SIGUE SEÑALANDO EL DOMICILIO INDICADO EN EL CONTRATO QUE ANTECEDE A ESTE CONVENIO.

DECLARA "EL CONTRATISTA":

- I.- HABER CELEBRADO CON EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN FECHA 23 DE ENERO DE 2016, CONTRATO A BASE DE TIEMPO DETERMINADO REGISTRADO CON EL NÚMERO ISIFE-LPN-TEC-001-2017
- II.- QUE CONTINÚA MANIFESTANDO LO QUE EXPRESÓ EN EL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DEL CONTRATO DESCRITO EN EL PUNTO I.



III.- QUE LA FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FUE DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017 al 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DEBIDO A QUE EL PAGO DEL ANTICIPO FUE REALIZADO EL DIA 11 DE ABRIL DE 2017, LA FECHA DE INICIO SE CONTARA A PARTIR DE RECIBIDO EL ANTICIPO 11 DE ABRIL DE 2017, POR ELLO, SE DIFIERE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIENDO ESTA EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2017.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

-----CLAUSULAS-----

PRIMERA.- *OBJETOS, JUSTIFICACIÓN.*- "EL INSTITUTO Y "EL CONTRATISTA", CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO ISIFE-LPN-TEC-001-2017, QUE CELEBRARON EL 23 DE ENERO DE 2016, DIFIRIENDO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE PACTÓ POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PARA LA ADECUADA CONCLUSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN (16959) CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 2A; PLANTA BAJA: 8 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO SITE, ÁREA ADMINISTRATIVA, SALA AUDIOVISUAL Y 2 LABORATORIOS, PLANTA ALTA: 12 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, CUBÍCULOS (2), SALA DE MAESTROS, RECEPCIÓN Y ESPERA, DIRECCIÓN, LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y ESCALERA EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE 2 NIVELES DE CONCRETO + OBRA EXTERIOR EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS EXTENSION EL FUERTE UBICADO EN EL FUERTE, MUNICIPIO EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA; EN ESTE SENTIDO ES DE INTERÉS DEL CONTRATISTA ASÍ COMO LA DE ESTE INSTITUTO LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL DERIVADO DEL DESFASAMIENTO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO TAL Y COMO SE DESCRIBE EN LA RELACIÓN ANEXA (PAGO DE ANTICIPO) Y QUE PASA A SER PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO.

SEGUNDA.- "EL INSTITUTO" Y "EL CONTRATISTA", MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN QUE LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO ISIFE-LPN-TEC-001-2017, SERÁ EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2017, Y TERMINACIÓN EL 06 DE DICIEMBRE DE 2017, EL IGUAL PLAZO DE 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) DÍAS NATURALES.

TERCERA.- *FORMA DE PAGO.*- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

CUARTA.- "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE POR DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO DE ORIGEN, MOTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO JURÍDICO, NO EXISTE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE REALIZAR A "EL INSTITUTO", POR NINGÚN CONCEPTO, BASADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signature on the right margin]



CONVENIO DE DIFERIMIENTO DE PROGRAMA DE EJECUCIÓN NO. CONV-ISIFE-LPN-TEC-001-2017

P.G.O.: 16236

QUINTA.- CONVIENEN LAS PARTES QUE SUBSISTEN LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE POR ESTE CONVENIO NO SE MODIFICARON RELATIVAS AL CONTRATO ISIFE-LPN-TEC-001-2017.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONVENIO NO EXISTE DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO Y QUE ES LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTADES.

DADO EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, SINALOA, A LOS 11 DÍAS DEL MES ABRIL DE 2017, EL CUAL ES FIRMADO POR QUIENES EN ÉL HAN INTERVEN

“EL INSTITUTO”

L.C.P. ANDRES CASTRO ROJO
DIRECTOR DEL
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

“EL CONTRATISTA”

C. OCTAVIO HERNANDEZ CONTRERAS
APODERADO LEGAL DE:
CONSTRUCTORA MARLI SA DE CV

TESTIGOS

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

L.C.P. ANDRES CAMPANA SALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

E.I. ROSAURA FIGUEROA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

J. JESÚS ABEL CAMACHO LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS

